

Avance de Proyectos

* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Proyecto			Monto del recurso presupuestario								Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	caudado (Ministra	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	idad de Medi	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
JAL00160200709130	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN PRIVADA FRANCISCO VILLA - 183073	183073	2017	\$ 424,000.00	\$ 424,000.00	\$ 423,856.45	\$ 423,999.97	\$ 423,999.97	\$ 423,999.97	OBRA TERMINADA	Metros lineales	141.59	100.0	EL RECURSO FUE EJERCIDO
JAL16160300734262	RENOVACIÓN DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO	261	2017	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,488,730.00	\$ 2,501,312.75	\$ 2,501,312.75	\$ 2,501,312.75	OBRA TERMINADA	Metros lineales	1,000.00	100.0	EL RECURSO FUE EJERCIDO
JAL16160300735363	CONSTRUCCIÓN DEL VELATORIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO - 260	260	2017	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ 3,417,035.97	\$ 3,498,940.63	\$ 3,498,940.63	\$ 3,498,940.63	OBRA TERMINADA	Metros cuadrados	325.00	100.0	EL RECURSO FUE EJERCIDO

ramo 33
ramo 23
ramo 23

fism federal
fondo de fort para infra estata estatal
fondo de fort para infra estata estatal
