H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTANCIA DE EJECUCIÓN DE OBRA

FECHA: 16 DE JUNIO DE 2014

MUNICIPIO: ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO

LOCALIDAD: BELLAVISTA, JALISCO

CONTRATO: OP-ACATL-01/2014

OBRA: "INGRESO A BELLAVISTA"

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACION, DESPALME DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME, EXCAVACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO EN MATERIAL TIPO "A" O "B", CARGA Y ACARREO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CONFORMACIÓN DE VIALIDAD PROVICIONAL, CUADRILLA DE MECÁNICA DE SUELOS PARA TOMA DE MUESTRAS EN COMPACTACIONES, FORMACIÓN DE BASE CON ESPESOR DE 20 CMS. CON MATERIAL DEL LUGAR RECUPERANDO BASE EXISTENTE Y CARPETA ASFALTICA ESCARIFICANDO AMBOS MATERIALES Y MEJORÁNDOLA CON UN 20% DE BASE DE MATERIAL DE BANCO, FORMACIÓN DE BASE CON ESPESOR DE 20 CMS. CON MATERIAL DE BANCO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE 6 CMS. DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN ÁREA DE CICLOVIA DE 4 CMS. DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO TIPO 3A, BALIZAMIENTO DE RAYA DE 10 CMS. DE GROSOR SOBRE CARPETA ASFALTICA PARA DELIMITACIÓN DE CARRIL VEHICULAR EN COLOR AMARILLO O BLANCO CON REFLEJANTE, LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA, COLADO DE MACHUELO A BASE DE CONCRETO F'C=200KG/CM2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PAD CORRUGADA DE 4" DE DIÁMETRO EN COLOR ROJO PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ENCOFRADO A BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO TIPO ALUMBRADO ELÉCTRICO 33X33X40 CMS., COLADO DE ZAPATA DE 50X50X100 CMS. A BASE DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 PARA POSTE DE ALUMBRADO, COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 15KVA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 8 M., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE ARMADA CON TUERCAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRAZO DE 1.8 M. EN 2", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOTOCONTACTOR GENERAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO PRINCIPAL PARA FOTOCONTACTOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 1 + 1 EN ALUMINIO AAC 1X6X6 C000, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE CAL. 12 PARA POSTERIA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLEADO E INTERCONEXIÓN DE LUMINARIAS Y POSTERIA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETAS SOLARES.

H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTANCIA DE EJECUCIÓN DE OBRA

PERIODO DE EJECUCIÓN:

FECHA DE INICIO	17 DE FEBRERO DE 2014
FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA	16 DE JUNIO DE 2014
FECHA DE TERMINACION REAL	13 DE JUNIO DE 2014

MONTO ASIGNADO DEL CONTRATO: $8'356,287.55 AMPLIACION $666,996.58

No. DE COMPROBACIONES TRAMITADAS:

SALDO A CANCELAR: $0.00

No. DE COMPROBACIÓN	IMPORTE	PERIODO DE TRABAJO
ANTICIPO	4'595,958.15	24 DE MARZO AL 09 DE MAYO DE 2014
1	682,740.62	17 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2014
2	349,362.49	15 AL 26 DE MARZO DE 2014
3	828,927.36	27 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014
4	599,298.28	10 AL 15 DE ABRIL DE 2014
5	744,489.84	19 DE ABRIL 19 DE MAYO DE 2014
6F	555,510.80	9 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2014
7A	666,996.58	9 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2014
TOTAL	9'023,284.12	

HABIENDO HECHO UN RECORRIDO POR LA OBRA, SE COMPROBO LA TERMINACION DE LA MISMA, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO Y EL CONTRATISTA.

DE ACUERDO A LA LEY EL MUNICIPIO, ES EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD Y DE LOS VICIOS OCULTOS.

H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTANCIA DE EJECUCIÓN DE OBRA

ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO A 16 DE JUNIO DE 2014.

POR EL MUNICIPIO:

PRESIDENTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL — SECRETARIO Y SINDICO MUNICIPAL

C. EMETERIO CORONA VAZQUEZ — MTRO. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. ERICK MEDINA SIORDIA

POR EL CONTRATISTA:

ING. OSCAR PLASCHINSKI VÁZQUEZ